

交付金の執行状況

社会資本整備総合交付金

計画名：長浜市における公共下水道への接続の推進

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	328.000	405.000	175.100	356.400	
計画別流用 (b)	0.000	0.000	6.620	0.000	
交付額 (c=a+b)	328.000	405.000	181.720	356.400	
前年度からの繰越額 (d)	306.000	151.270	220.974	87.627	
支払済額 (e)	482.730	335.296	315.067	316.871	
翌年度繰越額 (f)	151.270	220.974	87.627	127.156	
うち未契約繰越額 (g)	83.351	107.361	9.504	52.066	
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	13.1%	19.3%	2.4%	11.7%	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	地元との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため		関係機関との調整に不測の日数を要したため	

計画名：長浜市における下水道事業の推進

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	10.000	0.000	4.900	28.200	
計画別流用 (b)	▲ 6.000	0.000	▲ 1.666	0.000	
交付額 (c=a+b)	4.000	0.000	3.234	28.200	
前年度からの繰越額 (d)	11.524	2.195	0.000	3.234	
支払済額 (e)	13.329	2.195	0.000	18.682	
翌年度繰越額 (f)	2.195	0.000	3.234	12.752	
うち未契約繰越額 (g)	2.195	0.000	0.000	12.752	
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	14.1%	0.0%	0.0%	40.6%	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	地元との調整に不測の日数を要したため			関係機関との調整に不測の日数を要したため	

防災・安全交付金 (防災・安全社会資本整備交付金(R3))

計画名：長浜市における市街地の浸水対策の推進 (防災・安全) (重点)

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	10.000	7.500	47.200	53.100	
計画別流用 (b)	0.000	0.000	0.000	0.000	
交付額 (c=a+b)	10.000	7.500	47.200	53.100	
前年度からの繰越額 (d)	36.765	8.791	2.750	35.436	
支払済額 (e)	37.974	13.541	14.514	72.824	
翌年度繰越額 (f)	8.791	2.750	35.436	15.712	
うち未契約繰越額 (g)	8.791	2.750	4.939	0.530	
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	18.8%	16.9%	9.9%	0.6%	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため			

計画名：長浜市における下水道施設の改築更新 (防災・安全)

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	36.000	29.920	60.700	24.600	
計画別流用 (b)	0.000	0.000	▲ 14.116	0.000	
交付額 (c=a+b)	36.000	29.920	46.584	24.600	
前年度からの繰越額 (d)	12.000	7.468	28.188	36.499	
支払済額 (e)	40.532	9.200	38.273	42.654	
翌年度繰越額 (f)	7.468	28.188	36.499	18.445	
うち未契約繰越額 (g)	7.468	2.145	1.867	18.445	
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	15.6%	5.7%	2.5%	30.2%	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する資材納期の遅延が判明したため (補正含む)			資材納期の遅延が判明したため	