

事後評価シート

3 : 達成 2 : ほぼ達成 1 : 未達成

※合計6点以上で達成したと判断します。

社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況及び事業効果の発現状況	評価内容				
	事業の進捗状況	事業効果の発現状況	目標値の実現状況	合計	評価
【計画名】長浜市における市街地の浸水対策、良好な水環境の形成					
①東北部処理区関連 汚水管の整備（管路延長）	3	3	3	9	達成
②東北部処理区関連 汚水管の整備（農排接続）	3	3	3	9	達成
【計画名】長浜市における市街地の浸水対策、良好な水環境の形成（防災・安全）					
①長浜市公共下水道 長寿命化計画策定	3	3	3	9	達成
②知善川排水区	3	3	3	9	達成
③内保排水区	3	2	3	8	達成
④的場井川排水区	3	3	3	9	達成
⑤打越川排水区	3	3	3	9	達成
⑥赤川排水区	3	3	3	9	達成
⑦長浜市公共下水道 長寿命化対策実施	2	3	3	8	達成

定量的指標の目標値と実績値

計画種別	定量的指標	実績値 (H23当初)	最終目標値	実績値 (H27末)
通常	下水道処理人口普及率	75.8%	77.3%	78.7%
	下水道整備済み人口（人）／下水道整備計画人口（人）	122,631人		
防災安全	下水道による都市浸水対策整備率	0.7%	1.4%	1.4%
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策計画面積（ha）	1,979.9ha		