

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	長浜市	直接	長浜市	-	-	都市公園事業(豊公園)	公園整備 A = 15.6ha	長浜市						478		-	
												小計						478		
											合計						478			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市都市建設部都市計画課内にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和7年11月

公表の方法

市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

駐車場や駅から公園中心部にいたる園路や広場を整備したことにより、利用者の利便性や公園としての魅力が向上し、多くの方に公園を利用してもらっている。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

防災倉庫や非常時には救難所として使用可能な四阿を整備したことにより、災害時に安全に利用できる防災公園としての機能が高まった。

特記事項（今後の方針等）

再整備計画に基づき、引き続き園路広場の整備を進めていくとともに、老朽化した施設の改修を行い、公園利用者の安全性や快適性の向上に努めていく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	災害時に利用できる敷地内の面積		
	最 終 目標値	12000㎡	エントランス周辺の広場整備を行い、災害時に利用できる広場面積が増加した。
	最 終 実績値	16570㎡	
2	観光客の集客率向上		
	最 終 目標値	553500人	実績値は令和6年度の数値であるが、国スポのリハーサル大会実施のため駐車場の利用規制を行った期間があるほか、客数の伸びる土日祝日に悪天候が重なり、目標未達となった。ただし、令和5年度の実績は582,831人、令和7年度上半期の実績は313,772人であり、目標達成（見込み）である。
	最 終 実績値	521909人	