

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年10月30日 市教育委員会事務局教育総務課において事後評価を実施

(2) 評価の方法

市教育委員会事務局教育総務課で事業の成果を客観的に把握し、評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
特に、余呉小学校と鏡岡中学校の統合事業については、余呉小学校の校舎等を改修し、平成30年度に滋賀県初となる義務教育学校を開校した。
また、木之本学校給食センターと高月学校給食センター、湖北地区の自校式給食を統合して、新しい給食センター(長浜北部学校給食センター)を整備し、市内北部の幼稚園、小学校、中学校に安心安全でおいしい給食を提供するとともに、効率のよい給食センターの運営を図った。
事業を実施できなかった各小中学校のトイレ改修事業については、次期計画に計上して実施する予定である。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

高月幼稚園の改築事業に伴い旧園舎を解体するとともに、湖北中学校屋内運動場の大規模改修を行い、教育環境の充実を図った。
鏡岡中学校屋内運動場の大規模改造(老朽)事業を計画していたが、統合(小中一貫教育校)により、主に余呉小学校の屋内運動場を使用することになったため、当該事業を取り下げた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

長浜小学校ほか11小中学校の体育館・武道場等の天井等の落下防止対策を講じ、生徒児童の安全安心の確保を図るとともに、災害時の避難場所としての機能強化を図った。
湖北体育館の社会体育施設耐震化事業が完了し、安全な社会体育施設の整備を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

本計画では該当事業はなかったが、次年度以降も、児童・生徒の安全性の確保に努め、必要な整備を進めていく。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

北郷里小学校及び東中学校校舎にエレベーター棟を増築し、教育環境の向上を図った。
校舎(5校)及び屋内運動場(4校)のトイレ改修を実施し、教育環境の質的な向上を図った。
校舎(14校)及び屋内運動場(4校)のトイレ改修を計画していたが、整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する予定である。
七尾小学校校舎・屋内運動場のトイレ改修を計画していたが、統合により平成29年度中に廃校となったため、当該事業を取り下げた。
鏡岡中学校屋内運動場のトイレ改修を計画していたが、統合(小中一貫教育校)により、主に余呉小学校の屋内運動場を使用することになったため、当該事業を取り下げた。
湖北中学校屋内運動場のトイレ改修を計画していたが、大規模改造(老朽)と合わせて実施したため、当該事業を取り下げた。
浅井小学校と七尾小学校の統合にあわせて浅井小学校の校舎等を改修し、平成30年度に浅井小学校を開校した。
余呉小学校と鏡岡中学校の統合(小中一貫教育校)にあわせて余呉小学校の校舎等を改修し、平成30年度に滋賀県初となる義務教育学校(余呉小中学校)を開校した。
今後も、老朽化した施設の改修とバリアフリー化等を進め教育環境の質的な向上を図っていく。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

木之本学校給食センターと高月学校給食センター、湖北地区の自校式給食を統合して、新しい給食センター(長浜北部学校給食センター)を整備した。
今後も、必要に応じ特性に配慮した教育環境の充実を図っていく。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

高月幼稚園の園舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。
高月給食センターは、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
長浜小学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.31		
長浜南小学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H27.7～H27.9	H27.9.30		
北郷里小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H30.2～H30.3	H30.10.26		
湯田小学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H28.6～H28.8	H28.8.25		
七尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.9	-	統合により、廃校となったため。	事業取り下げ
七尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6～H28.9	-	統合により、廃校となったため。	事業取り下げ
田根小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6.～H28.11	H28.11.25		
田根小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6.～H28.11	H28.11.25		
びわ南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
びわ南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
びわ北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.6～H29.11	H29.11.1		
びわ北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H29.6～H29.11	H29.11.1		
小谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6.～H28.11	H28.11.25		
速水小学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H28.6～H28.8	H28.8.25		
富永小学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.31		
高月小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.10～H30.3	H30.10.16		
高月小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H29.10～H30.3	H30.10.16		
古保利小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
七郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
七郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
伊香具小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
余呉小学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H27.7～H27.9	H27.9.30		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西中学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H27.10～H28.2	H28.2.12		
東中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.6～H28.9	H28.9.30		
浅井中学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H27.10～H28.2	H28.2.12		
虎姫中学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H28.10～H29.2	H29.2.15		
湖北中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H29.10～H30.3	H30.9.11		
湖北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6～H28.9	-	大規模改造(老朽)とあわせて実施したため。	事業取り下げ
高月中学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H28.10～H29.2	H29.2.15		
木之本中学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H28.10～H29.2	H29.2.15		
鏡岡中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H28.6～H28.9	-	統合(小中一貫教育校)により、主に小学校の屋内運動場を使用することになったため。	事業取り下げ
鏡岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6～H28.9	-	統合(小中一貫教育校)により、主に小学校の屋内運動場を使用することになったため。	事業取り下げ
西浅井中学校	(2)	05	防災機能強化	屋	-	H27.10～H28.2	H28.2.12		
高月幼稚園(Ⅱ期工事)	(1)	01	不適格改築	園	W	H26.3～H27.8	H27.9.1		H27.9.1とりこわし完了
湖北体育館	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	R	H27.6～H28.1	H27.9.1		
浅井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.7～H30.3	H30.3.29		
(仮称)長浜北部学校給食センター	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H29.6～H30.3	H30.3.29		H30.3.11とりこわし完了(高月給食センター)
(仮称)長浜北部学校給食センター	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H29.6～H30.3	H30.3.29		H30.3.11とりこわし完了(高月給食センター)
浅井小学校	(4)	08	統合(改修)	校	R	H29.7～H30.3	H30.3.29		H30.4 浅井中学校開校
東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
虎姫中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.10～H30.3	H30.11.5		
長浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
朝日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
朝日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	
西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H28.6～H28.12	-	整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。 整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。 整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。 整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。 整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。 整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。 整備方法を検討した結果、計画期間内に竣工できないため、次期計画に計上する。
北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	
浅井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	
びわ中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	
木之本中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	
西浅井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.6～H28.12	-	
(仮称)余呉鏡岡学園	(4)	08	統合(改修)	校	R	H29.6～H29.12	H30.1.17	
							H30.4 余呉小中学校(義務教育学校)開校	