

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年7月29日 市教育委員会事務局教育総務課において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

市教育委員会事務局教育総務課にて事業の成果を客観的に把握し、評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、概ね計画どおりに実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

湖北中学校屋内運動場の大規模改修を行い、教育環境の充実を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

高月小学校、余呉小中学校のランチルーム、東中学校の多目的室の天井落下防止に係る改修を実施し、災害対策の強化を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

14校のトイレ改修及び5校園の空調改修を実施し、衛生的で快適な学校園生活を送れる環境を整備した。
北郷里小学校及び南中学校にエレベーター棟を増築し、インクルーシブ教育の推進を図った。
虎姫小学校と虎姫中学校の統合にあわせて両校舎を改修し、令和2年度に義務教育学校(虎姫学園)を開校した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

木之本学校給食センター及び高月学校給食センター、湖北地区の自校式給食を統合することで「長浜北部学校給食センター」を新設・開業し、安心して安全な学校給食の提供を実現した。
伊香体育館の増改築及び耐震化改修により、延床面積・観客席数ともに市内最大となる長浜伊香ツインアリーナを整備し、スポーツ振興の充実を図った。
防災用水利を兼ね備えた木之本小学校のプールを新設し、児童・生徒に水泳授業の機会を切れ間なく提供できる環境を整備した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

解体対象施設なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
長浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R2.10.20		
長浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元.8~R2.1	R2.10.20		
長浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7~R2.12	R3.1.13		
北郷里小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H30.6~H31.10	H30.10.26		
びわ南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R2.2.26		
びわ南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~H31.12	R2.2.26		
朝日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6~R2.12	-	現時点で洋式化率が一定率を超えているため、次期計画以降で再度検討する。	事業取り下げ
朝日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6~R2.12	-	現時点で洋式化率が一定率を超えているため、次期計画以降で再度検討する。	事業取り下げ
高月小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6~H31.10	H30.10.16		
高月小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30.6~H31.10	H30.10.16		
高月小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6~H30.12	R1.8.21		
古保利小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R1.11.21		
七郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R1.12.24		
七郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~H31.12	R1.12.24		
木之本小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)		S	H31.3~H31.3	R2.2.17		
伊香具小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6~R2.12	-	木之本地区の学校適正配置の対象としているため、暫時経過を見る。	事業取り下げ
西中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R2.6~R2.12	-	トイレ改修の事業採択を受け、同時に施工することが学校生活に影響を及ぼすことが予想されたため事業を取り下げた。次期計画以降で再度検討を行う。	事業取り下げ
西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R2.9.17		
西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~H31.12	R2.9.17		
北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R3.1.8		
東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R1.8.21		
東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元.8~R2.1	R2.10.5		
東中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6~H30.12	R2.10.5		
南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R2.10.8		
南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元.8~R2.1	R2.10.8		
南中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.7~R3.1	R3.2.8		
浅井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R2.2.10		
浅井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元.8~R2.1	R2.3.27		
びわ中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~H31.12	R2.10.2		
びわ中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元.8~R2.1	R2.10.2		
虎姫中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7~H30.11	H30.11.5		
湖北中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.4~H30.9	H30.9.11		
木之本中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2~H31.3	R1.10.31		
西浅井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6~H30.12	R1.9.26		
(仮)虎姫学園(Ⅰ期)	(4)	08	統合(改修)	校	R	H31.6~H32.3	R2.3.17		
(仮)虎姫学園(Ⅱ期)	(4)	08	統合(改修)	校	R	R2.4~R3.2	R2.12.1		
(仮称)余呉鏡岡学園(余呉小中学校)	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6~H30.12	R1.8.21		
神照幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R2.10~R2.2	R3.4.23		
六荘認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R2.7~R2.11	R2.11.10		
あざい認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R2.10~R2.2	R3.6.28		
よご認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R2.7~R2.11	R2.11.9		
(仮称)長浜北部学校給食センター(Ⅱ期)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H30.4~H30.8	H30.7.31		
(仮称)長浜北部学校給食センター(Ⅱ期)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H30.4~H30.11	H31.3.15		
(仮)北部地域総合体育館(Ⅰ期工事)	(5)	24	スポーツセンター(新改築)	-	R	H30.6~H31.3	H31.3.22		
(仮)北部地域総合体育館(Ⅱ期工事)	(5)	24	スポーツセンター(新改築)	-	R	H31.4~H32.3	R2.3.23		
(仮)北部地域総合体育館(Ⅱ期工事)	(5)	24	社会体育施設耐震化	-	R	H31.4~H32.3	R2.3.23		