(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年7月29日 市教育委員会事務局教育総務課において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

市教育委員会事務局教育総務課にて事業の成果を客観的に把握し、評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、概ね計画どおりに実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

1校の長寿命化改修を行い教育環境の充実を図った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

2校のトイレ改修及び6園の空調改修を実施し、衛生的で快適な学校園生活を送れる環境を整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

解体対象施設なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
湯田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.11～R5.3	令和4年度		※R3前倒し実施→R4へ繰越
びわ認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R4.8～R4.12	令和4年度		※R3前倒し実施→R4へ繰越
にしあざい認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R4.7～R4.12	令和4年度		※R3前倒し実施→R4へ繰越
浅井中学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.12～R5.3	令和4年度		
浅井中学校(Ⅱ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.4～R6.3	令和5年度		
神照小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.4～R6.3	令和5年度	※R7.3完了予定	
湖北中学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.4～R6.3	令和5年度	※R7.8完了予定	
速水小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.11	令和5年度		※R4前倒し実施→R5へ繰越
六荘認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R5.8～R5.12	令和5年度		※R4前倒し実施→R5へ繰越
長浜西幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R5.7～R5.11	令和5年度		※R4前倒し実施→R5へ繰越
あざい認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R5.7～R5.11	令和5年度		※R4前倒し実施→R5へ繰越
とらひめ認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R5.7～R5.11	令和5年度		※R4前倒し実施→R5へ繰越
富永小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.*	令和6年度	※R6.11完了予定	※R5前倒し実施→R6へ繰越
長浜幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R6.5～R6.*	令和6年度	※R6.11完了予定	※R5前倒し実施→R6へ繰越
長浜北幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R6.7～R6.*	令和6年度	※R6.11完了予定	※R5前倒し実施→R6へ繰越
南郷里幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	R6.6～R6.9	令和6年度		※R5前倒し実施→R6へ繰越
長浜北幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	R6.6～R6.9	令和6年度		※R5前倒し実施→R6へ繰越
長浜西幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	R6.6～R6.9	令和6年度		※R5前倒し実施→R6へ繰越