

令和7年11月20日

# 長浜市議会健康福祉常任委員会

## 資料

案件名	所管局・課	ページ
湖北病院及び湖北やすらぎの里の施設整備状況について	病院事業管理部経営 統括局施設整備室	2

長浜市病院事業

所管委員会	健康福祉常任委員会
所管局・課	病院事業管理部経営 統括局施設整備室

#### 案件名

湖北病院及び湖北やすらぎの里の施設整備状況について

この度、湖北病院及び湖北やすらぎの里の施設整備にかかる実施設計が完了しましたので、現状等について報告します。

#### 1 経 過

令和6年10月 実施設計着手

令和6年12月 基本設計完了

令和7年 2月 健康福祉常任委員会で基本設計の概要を報告

令和7年 9月 基本構想・基本計画の事業収支計画の誤りを報告

実施設計完了

#### 2 想定事業費

項 目	基本計画策定時	実施設計完了時
建築工事費	約 93.4 億円	<p>総事業費 約 120 億円 ※工事予定価格算出済</p>
設計・監理費等	約 4.4 億円	
医療機器購入費等	約 19.3 億円	
総事業費	約 117.1 億円	

#### 3 課 題

基本計画策定時には単年度資金不足は発生しないものと見込んでいましたが、その後の経営状況の悪化に加え、過疎債償還額の計上漏れや建築工事費の増加により約27億円の資金不足となることが明らかになりました。

要 因	資金不足額	必要な時期
経営状況の悪化によるもの	約 4.2 億円	令和11年度までの5年間
過疎債償還額の計上もれ	約 16.6 億円	過疎債償還までの30年間 (経営改善実行計画期間を除く)
建築工事費の増加に伴うもの	約 6.6 億円	同 上
合 計	約 27.4 億円	

#### 4 施設整備の方向性について

市北部の地域医療・地域包括ケアを持続可能な形で守っていくためには、全国的な建設価格の高騰、病院事業の経営状況や市の財政状況、令和8年度の診療報酬改定の動向等を踏まえつつ総合的な視点から判断する必要があるため、経営改善実行計画を着実に進めるとともに、引き続き市当局と協議・検討を行ってまいります。