

仮設計画図（１）　1/200



仮設計画図（２）・造成計画図　1/200

凡　例		特記事項
^^^^	キャスターゲート　W=6.0m　H=1.8m	・仮設計画は参考図とする。仮囲いは計画位置を示すものであり、着手前に仮設計画図を作成し監督員の承認を得ること。
----------	仮囲い（既設フェンスの上、シート張り H=1.2m）　東面	・図面に記入以外の放置家具、ガラ等の残存物ー式の解体撤去処分も本工事に含む。
::::::::::	成型鋼板　H=3.0m　西・南・北面	・工事の施工に際し、作業曜日・作業開始時間・終了時間等について施設側と十分打合せを行い作業計画をたてること。
:::═:::═::	枠組本足場＋防音シート設置部分を示す　※外部足場にかかる部分を枝払い （昇降階段の最下部には開閉式のフェンスバリケードなどを設置し、施錠可能な仕様とすること）	・工事車両出入口付近は常に清掃すること。また、必要に応じて洗車場など設置を行うこと。
⇔	敷地高低差を示す。（単位：mm）	・資材搬入に利用する公共道路周囲、周辺住民に配慮し、工事により発生する騒音、振動、粉塵の制御に努めること。
	外構先行解体部	・必要性がある箇所には、図示なくも適宜敷鉄板を設置すること。
	解体建物(旧長浜図書館、自転車置場)を示す	・工事範囲内の雨水、排水処理は図示なくも適切に行うこと。
	解体工作物(浄化槽、防火水槽、設備機器用防音壁)を示す	・解体建物に付随するすべての造作家具類、設備機器類（配管配線・ブルボックス・分電盤・アンテナ・照明器具　壁掛け給湯器・換気扇、ファンコイルユニット、ボイラ機器その他）の解体処分も本工事とする。
	工事車両経路を示す　※大型車の搬出入時は、交通誘導員を配置し、利用者の安全に努めること。	
	中高木（H=3～10m程度）を示す　※足場にかかる部分・仮設鋼矢板に干渉する部分を先行伐採	・敷地外周部の既存側溝などの既存施設を破損させないこと。万ー破損させた場合は誘負者の責務で復旧のこと。
家頭	家屋調査（木造家屋8棟、それらに付帯する小規模な倉庫、カーポート、駐輪場等）(A-2図参照) ※①：外部・敷地全体を調査すること　※②③④⑤⑥⑦⑧⑨：内部・外部・敷地全体を調査すること	・既存杭は全て存置とする。造成後に既存杭位置が確認できるように、既存杭芯の位置出しを行うこと
交	交通誘導員B 作業日常駐（工事車両の往来がある時）	・南側道路は生活道路のため、工事に関する通行を禁ずる。
電	電柱は存置とするが、支線については、花壇撤去による緩みが生じる場合、新たに引き直しを行う。	・必要に応じて電線保護管の設置を見込むこと。
	その際の解体手順等について、事前に監督職員と協議の上、承諾を得ること。	

凡　例		特記事項
	単粒砕石敷き　下100	・基礎撤去時用に仮設敷鉄板を　1000㎡（参考数量）見込むこと。
	地盤改良　H=0.5m（参考数量888m3）	・既存杭は全て存置とする。造成後に既存杭位置が確認できるように、既存杭芯の
⊕	既存杭測量・位置出し	位置出しを行うこと。（座標管理含む）
——・——	自立山留め（鋼矢板工法）（参考長さ） 境界沿：SP-Ⅲ型　7.0m　20枚、C-3型　6.5m　262枚） 防火水槽：SP-Ⅲ型　9.0m　74枚、C-3型　9.0m　4枚）	・必要に応じて電線保護管の設置を見込むこと。
┌ ─ ─ ┐ └ ─ ─ ┘	ノッチタンク設置（10m3程度） 水中ポンプ設置	
⇔	敷地高低差を示す。（単位：mm）	
- - - - - -	丸太杭　φ90@2000 H=1200 トラロープ3段　新設（参考数量110m）	

〈参考工事工程表〉

令和５年度

	1箇月	2箇月	3箇月	4箇月	5箇月	6箇月	7箇月	8箇月
仮設・準備工	準備　地元説明会	外構先行解体　足場 枝払い						
自転車置場 (S造1階建て)		解体撤去処分 処分材搬出含む						
旧長浜図書館解体 (RC造3階建て) 上屋		アスベスト撤去処分	解体撤去処分 足場払い、伐採・伐根、処分材搬出含む					
仮設鋼矢板					設置		矢板撤去	
旧長浜図書館解体 (RC造3階建て) 基礎					解体撤去処分			
工作物等解体 浄化槽 防火水槽 空調用防音壁					矢板設置	解体撤去処分　矢板撤去 処分材搬出含む		
造成・整地							埋戻し・地盤改良 整地	
後片付け								後片付け
検　査								完了検査 手直し

◆NOTE◆	DRAWN	CHECK	DRAWN
	DATE	DATE	DATE

管理建築士
一級建築士（大臣）登録229265号　大村 悟子
一級建築士事務所　滋賀県知事登録（ホ）152号

株式会社 大村建築設計事務所
一級建築士事務所　代表取締役 大村 修
TEL (0749)62-2651

◆TITLE◆ 旧長浜図書館解体工事

◆SHEET TITLE◆	◆SCALE◆	MANAGER	CHECKED	DRAWN	DRAWN
仮設計画図・造成計画図	A1:1/200、A3:1/400				

参考図