

参考: 田村駅周辺整備事業スケジュール(上段:計画 下段:実績)

エリア	主な事業・取組	計画期間(年度)																											
		H30												H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																
生活利便機能誘導エリア	A-1 田村駅舎改築事業 JR	JR協議等													詳細設計	工事													
	A-2 駅前広場(東口)整備事業	4/12	5/16		※1																								
	A-2 駐車場整備事業																												
	A-2 駐輪場整備事業																												
	A-4 都市計画道路整備事業																												
	C-2 民間開発の促進(商業施設・住宅)																												
	D-1 卸売市場と連携した魅力づくり																												
学術・新産業集積エリア	A-3 駅前広場(西口)整備事業				※1																								
	C-3 産・官・学連携によるエリアマネジメント																												
	B-1 駅西オープンスペース整備事業																												
	B-2 湖岸緑地整備事業																												
	D-2 湖岸沿道サービスの促進																												
居住誘導エリア	C-1 住宅地整備事業(土地区画整理事業等) 田村まちづくり委員会																												
	C-2 民間開発の促進(住宅) UR都市機構																												
既成集落エリア	B-3 道路修景整備事業																												
市街化周縁区域	B-4 市街化区域の拡大 高橋町	4/28		6/16	7/15																								

※1 H30. 7. 18契約締結「田村駅自由通路等基本設計業務委託」

※事業スケジュールは、あくまでも目安のものであり、関係機関や地権者などの合意形成や協議・調整の進捗状況により大きく変わることもあり得ます。